



## PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2863 DEL 23/09/2026

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

#### SERVIZIO 4.1 STRADE

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>“S.P. 100 NAVA-MONESI-RIO BAVERA. LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL RIO BAVERA AL KM 14+600”. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.<br/>DITTA APPALTATRICE: MANFREDI SEBASTIANO SRL DI PIEVE DI TECO (IM)<br/>CONTRATTO N. 132 DEL 18/11/2025<br/>CUP: I85F21002620001 - CIG: B7DBE14967</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IL DIRIGENTE

##### **Premesso:**

- che con contratto n. 132 del 18/11/2025, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 3313 del 29/11/2025, esecutiva, gli interventi inerenti “S.P. 100 Nava-Monesi-Rio Bavera. Lavori di recupero strutturale del ponte sul Rio Bavera al km 14+600”, sono stati affidati all’Impresa Manfredi Sebastiano Srl di Pieve di Tecco (IM)), per l’importo netto di € 533.863,36 inclusi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 7,25%;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori, ad oggi, risulta fissato per il giorno 26/09/2026;

**Considerato** che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 21/09/2026, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 27171, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 90 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente nella necessità di definizione esecutiva degli apparecchi di appoggio e loro tempi di produzione, nella variazione delle fasi di intervento ai fini del mantenimento della transitabilità sul ponte durante i lavori e nella necessità di definizione esecutiva del dispositivo “STU” e tempi di produzione;

**Vista** la relazione in data 23/09/2026 prot. n° 27487, con la quale il Geom. Marco Clemenzi, collaboratore del Direttore dei lavori, sentito il D.L. Prof. Walter Salvatore, valutata la suddetta istanza e vista la particolarità degli interventi previsti e la specificità delle forniture necessarie, condivide quanto esplicitato dall’Impresa e, in accordo col RUP, Ing. Mauro Balestra, esprime parere favorevole ad autorizzare la proroga richiesta di giorni 90 stabilendo nel giorno **25/12/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione dei lavori;

**Dato atto** che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**D I S P O N E**

di concedere all'Impresa Manfredi Sebastiano Srl di Pieve di Teco (IM), la proroga **di giorni 90** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione degli interventi inerenti "S.P. 100 Nava-Monesi-Rio Bavera. Lavori di recupero strutturale del ponte sul Rio Bavera al km 14+600" fissando la nuova scadenza al **giorno 25/12/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

MB/mgf

Il Dirigente

Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*